

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO E ANO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO																							
		CONVÊNIO				CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		SOMATÓRIO DOS REAJUSTES DO CONTRATO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR BOLETINS DE MEDIÇÃO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO NO EXERCÍCIO (R\$)	SOMATÓRIO DOS VALORES PAGOS NO TRANSCORRER DA OBRA/SERVIÇO DESDE O INÍCIO	SITUAÇÃO OBRA: EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA/ PARALISADA.			
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)											
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)				
TP 004/2015	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	51008/2014	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	291.666,21	0,00	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREDIMENTOS LTDA	069/2015	15/02/2016	5 MESES	268.819,09	01/06/2023	1830 DIAS	1.327,44	1.327,44	44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	233.162,20	CONCLUÍDA				
CC 001/2017	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHEPRO-INFÂNCIA TIPO 01 PADRÃO FNDE	5741/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.959.902,26	0,00	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES I INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	191/2017	19/09/2017	8 MESES	1.298.491,11	30/08/2023	1920 DIAS	318.031,89	318.031,89	44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.616.173,49	EM ANDAMENTO				
TP 001/2019	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA BENEDITO GOMES LOCALIZADA EM PAQUEVIRA	05857/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	509.999,98	0,00	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREDIMENTOS LTDA	042/2019	14/05/2019	6 MESES	381.493,48	09/11/2022	1080 DIAS	0,00	0,00	44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	160.556,28	PARALISADA				
TP 004/2019	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA COM VESTIÁRIO NA VILA NOVA ESPERANÇA	09762/2014	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	500.220,96	0,00	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREDIMENTOS LTDA	096/2019	05/12/2019	6 MESES	419.435,85	04/12/2022	900 DIAS	0,00	0,00	44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	45.132,23	PARALISADA				
TP 001/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDO EXISTENTE, COMO TAMBÉM SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS RUAS DO BAIRRO CENTRO.	849045/2017	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	987.600,00	27.714,22	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	076/2018	01/08/2018	4 MESES	1.015.314,22	30/03/2023	1556 DIAS	0,00	0,00	44.90.51.00	23.320,33	23.320,33	23.320,33	1.015.102,23	CONCLUÍDA				
TP 003/2019	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, JUNTAMENTE COM USINA SIMPLIFICADA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS .	35/2016	FUNDO ESTADUAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	200.000,00	0,00	17.902.356/0001-04	OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL	095/2019	16/07/2020	6 MESES	198.649,20	20/06/2023	900 DIAS	0,00	0,00	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	107.544,30	EM ANDAMENTO				
TP 001/2021	CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS VINCULADOS AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EM MÃO DE OBRA HABILITADA, CAPACITADA E ESPECIALIZADA, NA FORMA CONTINUADA PRESENCIAL MÍNIMO 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA.	XX	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	13.923.606/0001-40	PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI-EPP	053/2021	08/03/2021	12 MESES	144.012,89	09/03/2024	365 DIAS	8.083,44	8.083,44	3.390.39.00	24.002,14	24.002,14	24.002,14	288.025,68	EM ANDAMENTO				
TP 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO DE CONCRETO EM 10 RUAS QUAIS SEJAM: TRAVESSA ADÉLIA MARIA DE OLIVEIRA, RUA LOURENÇO TAVARES DE MELO, RUA JOSÉ OLÍMPIO DO REGO CAVALCANTI, RUA ERASMO BARBOSA DE OLIVEIRA, RUA ANA DE MORAES, RUA JOSÉ INÁCIO, RUA FRANCISCO SANTANA DE LIMA, TRAVESSA FRANCISCO SANTANA DE LIM, RUA JOAQUIM FRANCISCO E RUA VICENTE CORREIA NESTE MUNICÍPIO-PE.	11/2021	FUNDO ESTADUAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	403.800,00	0,00	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA -EPP	120/2021	14/07/2021	5 MESES	391.538,51	04/08/2023	600	0,00	0,00	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	239.176,95	EM ANDAMENTO				
TP 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DAS FUTURAS OBRAS VINCULADAS A RECURSOS DA ESFERA FEDERAL DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE MACAPARANA/PE	XX	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	10.989432/0001-20	CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO - EIRELI	097/2021	09/09/2021	6 MESES	136.023,88	26/01/2023	328	0,00	0,00	3.3.90.39.00	56.241,26	56.241,26	56.241,26	136.023,88	CONCLUÍDO				
TP 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MACAPARANA	884485/2019	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	238.750,00	26.044,97	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA -EPP	161/2021	18/10/2021	4 MESES	264.794,97	06/04/2023	360	0,00	0,00	4.4.90.51.00	33.238,69	33.238,69	33.238,69	33.238,69	ANDAMENTO				
TP 009/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS LOTE I -PAVIMENTAÇÃO URBANA EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE CHÁ DO RELOGIO.	XX	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA -EPP	057/2022	17/02/2022	5 MESES	127.566,24	09/04/2023	270	0,00	0,00	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA				
TP 009/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS LOTE II -PAVIMENTAÇÃO URBANA EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE POÇO COMPRIDO.	09032021-012698	MINISTERIO DA ECONOMIA	276.124,22	47.940,91	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA -EPP	058/2022	17/02/2022	5 MESES	324.065,13	09/04/2023	270	0,00	0,00	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	322.949,86	EM ANDAMENTO				
TP 009/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS LOTE III - CONSTRUÇÃO DA GALERIA COMERCIAL.	09032021-012698	MINISTERIO DA ECONOMIA	482.749,59	0,00	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA -EPP	059/2022	17/02/2022	5 MESES	482.749,59	09/05/2023	300	104.714,67	104.714,67	4.4.90.51.00	48.121,06	48.121,06	48.121,06	579.019,37	EM ANDAMENTO				
TP 009/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS LOTE IV - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB.	09032021-012698	MINISTERIO DA ECONOMIA	241.126,19	0,00	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA -EPP	060/2022	17/02/2022	4 MESES	241.126,19	09/05/2023	330	76.579,81	76.579,81	4.4.90.51.00	11.371,05	4.548,42	4.548,42	305.508,70	EM ANDAMENTO				
TP 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO LOTE I REFORMA E AMPLIAÇÃO DO USF DO DISTRITO DE LAGOA GRANDE	07165.026000 1/21-010	MINISTERIO DA SAÚDE	99.864,00	0,00	10.610.140/0001/35	CONFIANÇA E PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	013/202	17/02/2022	5 MESES	99.045,46	13/05/2023	300	6.641,21	6.641,21	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	6.641,21	PARALISADA				
TP 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO LOTE I REFORMA E AMPLIAÇÃO DO USF DO BAIRRO ALVORADA	07165.026000 1/21-009	MINISTERIO DA SAÚDE	149.987,00	0,00	10.610.140/0001/35	CONFIANÇA E PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	014/2022	17/02/2022	5 MESES	149.135,19	13/05/2023	300	7.270,53	7.270,53	4.4.90.51.00	64.791,05	64.791,05	64.791,05	72.061,58	EM ANDAMENTO				
TP 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO DE MACAPARANA	012/2021	FUNDO ESTADUAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	297.757,86	168.140,43	31.506.109/0001-29	ÍCONE EMPREENDIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	104/2022	23/08/2022	5 MESES	461.233,64	23/06/2023	0,00	0,00	0,00	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	89.329,85	EM ANDAMENTO				
TP 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MACAPARANA/PE	063/2015	FUNDO ESTADUAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.024.133,02	485.114,08	32.392.282/0001-06	J F EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	143/2022	09/11/2022	4 MESES	1.477.854,13	06/07/2023	0,00	0,00	0,00	4.4.90.51.00	46.583,90	46.583,90	46.583,90	196.374,00	EM ANDAMENTO				
TP 005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL LUIZ RODOLFO NO MUNICÍPIO DE MACAPARANA	09032021-012698	MINISTERIO DA ECONOMIA	200.000,00	156.471,52	31.506.109/0001-29	ÍCONE EMPREENDIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	010/2023	03/01/2023	4 MESES	356.471,52	03/05/2023	0,00	0,00	0,00	4.4.90.51.00	155.813,31	155.813,31	155.813,31	155.813,31	EM ANDAMENTO				
																TOTAL					261.085,58	254.262,95	254.262,95	5.243.005,29	

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Macaparana/PE, 31 de março de 2023

EDILSON SEBASTIAO DE SANTANA-8794448-0434
 Assinado de forma digital por EDILSON SEBASTIAO DE SANTANA-8794448-0434
 Dados: 2023.04.17 15:53:58 -03'00'
 Edilson Sebastião de Santana
 CPF - 879.444.804-34
 Técnico em Controle Interno

ARNALDO TRANQUILINO DA SILVA-0435954482-0
 Assinado de forma digital por ARNALDO TRANQUILINO DA SILVA-0435954482-0
 Dados: 2023.04.17 15:57:22 -03'00'
 Arnaldo Tranquilino da Silva
 CPF - 037.834.514-44
 Diretor de Obras

Paulo Barbosa da Silva
 CPF- 685.349.144-00
 Prefeito

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA-PE EXERCÍCIO: 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERÍODO REFERENCIAL: 2º Trimestre.

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO E ANO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		SOMATÓRIO DOS REAJUSTES DO CONTRATO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR BOLETINS DE MEDIÇÃO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO NO EXERCÍCIO (R\$)	SOMATÓRIO DOS VALORES PAGOS NO TRANSCORRER DA OBRA/SERVIÇO DESDE O INÍCIO	SITUAÇÃO OBRA: EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA/ PARALISADA.	
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO								VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
TP 004/2015	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	51008/2014	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	291.666,21	0,00	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREDIMENTOS LTDA	069/2015	15/02/2016	5 MESES	268.819,09	01/06/2023	1830 DIAS	1.327,44	1.327,44	44.90.51.00	0,00	36.983,27	0,00	268.819,09	CONCLUÍDA
CC 001/2017	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHEPRÓ-ÍNFÂNCIA TIPO 01 PADRÃO FNDE	5741/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.959.902,26	0,00	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES I INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	191/2017	19/09/2017	8 MESES	1.298.491,11	30/08/2023	1920 DIAS	318.031,89	318.031,89	44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.616.173,49	EM ANDAMENTO
TP 001/2019	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA BENEDITO GOMES LOCALIZADA EM PAQUEVIRA	05857/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	509.999,98	0,00	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREDIMENTOS LTDA	042/2019	14/05/2019	6 MESES	381.493,48	09/11/2022	1080 DIAS	0,00	0,00	44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	160.556,28	PARALISADA
TP 004/2019	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA COM VESTIÁRIO NA VILA NOVA ESPERANÇA	09762/2014	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	500.220,96	0,00	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREDIMENTOS LTDA	096/2019	05/12/2019	6 MESES	419.435,85	04/12/2022	900 DIAS	0,00	0,00	44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	45.132,23	PARALISADA
TP 003/2019	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, JUNTAMENTE COM USINA SIMPLIFICADA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS .	35/2016	FUNDO ESTADUAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	200.000,00	0,00	17.902.356/0001-04	OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL	095/2019	16/07/2020	6 MESES	198.649,20	20/12/2023	1080 DIAS	0,00	0,00	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	107.544,30	EM ANDAMENTO
TP 001/2021	CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS VINCULADOS AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EM MÃO DE OBRA HABILITADA, CAPACITADA E ESPECIALIZADA, NA FORMA CONTINUADA PRESENCIAL MÍNIMO 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA.	XX	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	13.923.606/0001-40	PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI-EPP	053/2021	08/03/2021	12 MESES	144.012,89	09/03/2024	365 DIAS	8.083,44	8.083,44	3.390.39.00	24.002,14	38.024,07	24.002,14	288.025,68	EM ANDAMENTO
TP 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDOS E MEIO FIO DE CONCRETO EM 10 RUAS QUAIS SEJAM: TRAVESSA ADÉLIA MARIA DE OLIVEIRA, RUA LOURENÇO TAVARES DE MELO, RUA JOSÉ OLÍMPIO DO REGO CAVALCANTI, RUA ERASMO BARBOSA DE OLIVEIRA, RUA ANA DE MORAES, RUA JOSÉ INÁCIO, RUA FRANCISCO SANTANA DE LIMA, TRAVESSA FRANCISCO SANTANA DE LIM, RUA JOAQUIM FRANCISCO E RUA VICENTE CORREIA NESTE MUNICÍPIO-PE.	11/2021	FUNDO ESTADUAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	403.800,00	0,00	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA -EPP	120/2021	14/07/2021	5 MESES	391.538,51	31/07/2023	600	0,00	0,00	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	239.176,95	EM ANDAMENTO
TP 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MACAPARANA	884485/2019	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	238.750,00	26.044,97	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA -EPP	161/2021	18/10/2021	4 MESES	264.794,97	03/08/2023	480	0,00	0,00	4.4.90.51.00	33.238,69	0,00	33.238,69	33.238,69	ANDAMEMTO
TP 009/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS LOTE II -PAVIMENTAÇÃO URBANA EM PARALELÍPEDO DE RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE POÇO COMPRIDO.	09032021-012698	MINISTERIO DA ECONOMIA	276.124,22	47.940,91	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA -EPP	058/2022	17/02/2022	5 MESES	324.065,13	09/08/2023	420	0,00	0,00	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	322.949,86	EM ANDAMENTO
TP 009/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS LOTE I - CONSTRUÇÃO DA GALERIA COMERCIAL.	09032021-012698	MINISTERIO DA ECONOMIA	482.749,59	0,00	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA -EPP	059/2022	17/02/2022	5 MESES	482.749,59	05/10/2023	150	104.714,67	104.714,67	4.4.90.51.00	48.121,06	0,00	48.121,06	579.019,37	EM ANDAMENTO
TP 009/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS LOTE IV - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB.	09032021-012698	MINISTERIO DA ECONOMIA	241.126,19	0,00	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA -EPP	060/2022	17/02/2022	4 MESES	241.126,19	05/09/2023	330	76.579,81	76.579,81	4.4.90.51.00	11.371,06	6.822,63	11.371,06	312.331,34	EM ANDAMENTO
TP 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO LOTE I REFORMA E AMPLIAÇÃO DO USF DO DISTRITO DE LAGOA GRANDE	07165.026000 1/21-010	MINISTERIO DA SAÚDE	99.864,00	0,00	10.610.140/0001/35	CONFIANÇA E PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	013/202	17/02/2022	5 MESES	99.045,46	11/10/2023	450	6.641,21	6.641,21	4.4.90.51.00	19.489,53	19.489,53	19.489,53	26.130,74	EM ANDAMENTO
TP 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO LOTE I REFORMA E AMPLIAÇÃO DO USF DO BAIRRO ALVORADA	07165.026000 1/21-009	MINISTERIO DA SAÚDE	149.987,00	0,00	10.610.140/0001/35	CONFIANÇA E PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	014/2022	17/02/2022	5 MESES	149.135,19	11/10/2023	450	7.270,53	7.270,53	4.4.90.51.00	137.076,80	72.285,75	137.076,80	144.347,33	EM ANDAMENTO
TP 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO DE MACAPARANA	012/2021	FUNDO ESTADUAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	297.757,86	168.140,43	31.506.109/0001-29	ÍCONE EMPREENDIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	104/2022	23/08/2022	5 MESES	461.233,64	20/11/2023	0,00	0,00	0,00	4.4.90.51.00	0,00	6.291,61	6.291,61	95.621,46	EM ANDAMENTO
TP 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MACAPARANA/PE	063/2015	FUNDO ESTADUAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.024.133,02	485.114,08	32.392.282/0001-06	J F EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	143/2022	09/11/2022	4 MESES	1.477.854,13	06/07/2023	300	0,00	0,00	4.4.90.51.00	46.583,90	46.583,90	46.583,90	196.374,00	EM ANDAMENTO
TP 005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL LUIZ RODOLFO NO MUNICÍPIO DE MACAPARANA	09032021-012698	MINISTERIO DA ECONOMIA	200.000,00	156.471,52	31.506.109/0001-29	ÍCONE EMPREENDIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	010/2023	03/01/2023	4 MESES	356.471,52	31/08/2023	90,00	0,00	0,00	4.4.90.51.00	336.693,80	180.880,80	336.693,80	336.693,80	EM ANDAMENTO

TOTAL 273.299,28 323.794,39 279.590,89 4.212.936,07

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Macaparana/PE, 30 de junho de 2023

EDILSON SEBASTIAO DE SANTANA:87944480434

Edilson Sebastião de Santana
CPF - 879.444.804-34
Técnico em Controle Interno

ARNALDO TRANQUILINO DA SILVA:04359544820

Arnaldo Tranquilino da Silva
CPF - 037.834.514-44
Coordenador de Obras

PAULO BARBOSA DA SILVA:68534914400

Paulo Barbosa da Silva
CPF- 685.349.144-00
Prefeito